

CSF9700B 코일 작업 분석 보고서

오성철강 슬리팅2 · PLC 실측 데이터(plc_data) 기반

1. 작업 개요

거래처	정현철강(주)	작업일자	2026-07-16
품명	CSF9700B	규격	1.0 X 4 X C
원중량	12,170 kg	사용중량	12,170 kg
가공규격	49=24, 로스=43(별도출고)	공정	슬리팅2 (SLITING2)
비고	두번감음 6묶음		

2. 작업 구간별 길이

작업지시서상 "두번감음"으로 기재된 대로, PLC 실측 LENGTH 필드(원시값 × 10 보정)를 시간축으로 보면 중간에 약 18분 정지 구간을 사이에 두고 두 차례로 나뉘어 진행됐습니다. 총 처리 길이는 1,268m이며, 정지 시점까지의 1차 작업이 688m, 재개 이후 2차 작업이 나머지 580m입니다.

구분	시간대	길이	비고
1차 작업	09:28 ~ 09:34	688 m	
정지	09:34 ~ 09:52 (약 18분)	-	라인속도 0
2차 작업	09:52 ~ 10:02	580 m	(1,268 - 688)
총계		1,268 m	

3. 교차 검증

ERP 원중량(12,170kg), 실측 폭(1,270mm), 사양 두께(1.0mm), 철 비중(7.85)을 이용해 중량 기준으로 역산한 길이는 약 1,221m로, PLC 실측 총 길이(1,268m)와 약 4% 이내로 일치해 실측값의 신뢰도를 뒷받침합니다.

4. 참고사항

현재 실시간 조회(leveler-explore) 기준으로는 해당 시간대 plc_data의 COIL_ID 태그가 기본값으로 초기화되어 있어 조회가 불가능한 상태입니다. 본 보고서는 작업 당시 별도로 확보된 원본 CSV(plc_data 동일 ID 구간, 2,683행)를 근거로 작성했습니다.